

CONSORZIO COMPENSORIALE PER LO SMALTIMENTO  
RIFIUTI URBANI - AREA PIOMBA-FINO

Via Mattucci n.25

ATRI (TE)

LAVORI: **Costruzione della nuova discarica per rifiuti non pericolosi in località Santa Lucia di Atri (TE) e copertura finale del vecchio invaso**

IMPRESA: **ATRI AMBIENTE s.r.l.; C.da S.Lucia snc - 64032 ATRI (TE)**

CONTRATTO: **11/01/2013**

CODICE CIG: **0471591134**

CODICE CUP: **G33JL0000010005**

**COLLAUDO TECNICO PARZIALE DEI LAVORI**

**PREMESSE**

**Progetto definitivo a base d'asta per costruzione della nuova discarica e copertura finale del vecchio invaso:**

Il progetto redatto dall'Ing. Carlo Taraschi, per la parte relativa alla costruzione del nuovo invaso, e dal. Geol. Luciano Taddei, per la parte relativa alla copertura del vecchio invaso, approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente n.43 del 23/04/2010 per l'importo complessivo di € 4.782.545,21 di cui € 3.724.880,37 per lavori, di cui € 131.981,31 per oneri per la sicurezza e € 1.057.664,84 per somme a disposizione dell'Amministrazione, così ripartito:

A) Per realizzazione nuova discarica: importo complessivo per lavori di cui € 80.938,68 per oneri sicurezza; Per adeguamento alla fase di chiusura e	€ 2.023.459,32
B) gestione <i>post mortem</i> della discarica esistente: importo complessivo per lavori di cui € 51.042,63 per oneri sicurezza;	€ 1.701.421,05
A)+B) somma complessiva per lavori	€ 3.724.880,37
C) B 1) IVA sui lavori	€ 372.488,04
B 2) Importo spese per la pubblicità e per procedure di gara	€ 25.000,00
B 3) Importo indennità di esproprio/occupazione	€ 562.000,00
B 4) Spese per attività di natura geologica	€ 20.000,00
B 5) Compenso progettazione definitiva copertura vecchio invaso	€ 35.128,80
B 6) Importo corrispettivi ex art.10 - c.1 D.Lgs.163/2006	€ 24.480,00
B 7) Importo corrispettivi ex art.10 - c.7 D.Lgs.163/2006	€ 8.568,00
B 8) Importo corrispettivi per il collaudo dell'intero impianto	€ 10.000,00
totale somme a disposizione	€ 1.057.664,84
<b>Totale generale</b>	<b>€ 4.782.545,21</b>

**ATRI AMBIENTE S.r.l.**  
 Un Amministratore

L'IMPRESA FIRMA CON RICEVUTA  
*Comunicazione*

U.D.C.

**Procedura di affidamento**

Con la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente n.43 del 23/04/2010 vennero approvati gli atti di gara (Bando di gara, Disciplinare di gara e Capitolato speciale d'appalto) per l'affidamento - da aggiudicare mediante procedura aperta e con il criterio di selezione dell'offerta economicamente più vantaggiosa - della relativa Concessione per la progettazione esecutiva, costruzione e gestione della nuova discarica per rifiuti non pericolosi in loc. Santa Lucia di Atri e copertura finale del vecchio invaso.

**Finanziamento del progetto principale**

Finanziamento a totale carico del Concessionario aggiudicatario.

**Controprestazione a favore del concessionario**

Diritto di gestione funzionale e sfruttamento economico dei lavori e degli impianti realizzati mediante l'applicazione di una tariffa per lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi - indifferenziati e/o differenziati che verranno conferiti all'impianto. La concessione avrà durata di anni 5 (cinque) e comunque fino al completamento della volumetria disponibile ed alla chiusura definitiva dell'impianto.

**Assuntore dei lavori:**

Con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente n.41 del 03/09/2012, la Concessione di lavori pubblici in epigrafe veniva definitivamente aggiudicata al R.T.C. tra la "ECOLOGICA ANZUCA S.R.L." (ora "ANGELO DE CESARIS S.R.L."), la "ECOELPIDIENSE S.R.L." e la "EDRA AMBIENTE SOCIETÀ COOPERATIVA", oggi costituite in : ATRI AMBIENTE S.R.L.

**Contratto principale:**

In data 11/01/2013 venne sottoscritto il contratto per la concessione di progettazione, costruzione e gestione della nuova discarica per rifiuti non pericolosi in località Santa Lucia di Atri e copertura finale del vecchio invaso - CODICE CIG 0471591134 - CODICE CUP G33JL0000010005, registrato a Chieti in data 18/01/2013 al n.258 serie 3, tra il **Consorzio Comprensoriale Piomba - Fino e la Atri Ambiente s.r.l.** (Società Concessionaria Costituita Dalla Tre Ditte Costituenti La R.T.C. Aggiudicataria).

**Prezzo offerto:**

Tenuto conto della previsione di un abbancamento di rifiuti sulla nuova discarica pari a 18.500 ton/anno per il periodo di anni cinque, il prezzo richiesto dalla concessionaria per le operazioni di smaltimento, è pari a 144,96 (centoquarantaquattrovirgolanovantasei) €/ ton.

**Responsabile del procedimento:**

Con deliberazione del CDA n.21 del 21.03.2013, Le funzioni Responsabile del procedimento sono state affidate all'Ing. Amedeo D'Aurelio.

**Supporto al Responsabile del procedimento:**

Con deliberazione del CDA n.57 del 30.07.2013, Le funzioni di supporto al Responsabile del procedimento in funzione di coordinatore per l'esecuzione dei lavori sono state affidate all'Ing. Nicola Frattura.

ATRI AMBIENTE S.r.l.  
Un Amministratore

CON RASERUA  
Comunicazione

UD-CM

**Direttore dei lavori :**

La Direzione dei Lavori è svolta dall'Ing. Vincenzo Di Cretico. Il coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione era l'Ing. Vincenzo Di Cretico.

**Coordinatore della sicurezza:**

Il coordinatore per la sicurezza nella fase di progettazione ed esecuzione è l'Ing. Vincenzo Di Cretico.

**Collaudatore dei lavori**

Con deliberazione del CDA n.61 del 13/10/2014, viene nominato collaudatore l'Ing. Carlo Centorame.

**Progetto esecutivo per costruzione della nuova discarica e copertura finale del vecchio vaso:**

- In data 16/01/2013 con comunicazione ( prot. 37 16/01/2013) del di cui all'art. 13 c. 1 del CSA, il Responsabile del Procedimento dell'Ente ordina alla ditta aggiudicataria di dare inizio alla progettazione esecutiva del nuovo vaso e della copertura finale della vecchia discarica;
- In data 19/02/2013 fu trasmesso all'Ente appaltante una bozza del progetto esecutivo redatto dall'Ing. Vincenzo Di Cretico, della società S.A.G.I. s.r.l., in qualità di tecnico incaricato dalla Atri Ambiente s.r.l.;
- in data 10/05/2013 l'Ente trasmise all'aggiudicataria copia della Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.32 del 17/04/2013 in cui si deliberava di introdurre alcune migliorie progettuali ed in particolare:
  - a. un miglior tracciato della viabilità d'accesso al nuovo impianto in rapporto alle elevate pendenze del tracciato originario;
  - b. l'eliminazione dell'interferenza del canile Municipale di Atri, posto tra l'area dei servizi annessi alla discarica (compreso l'impianto mobile per il trattamento dei rifiuti in ingresso alla discarica stessa) e la nuova discarica;
  - c. la migliore disposizione di detta area dei servizi annessi alla discarica, sia in rapporto all'orografia del terreno, sia rispetto alla maggior vicinanza di detti servizi annessi alla nuova discarica;
  - d. l'interposizione, fra il piano di posa della discarica e la barriera impermeabile di protezione a fondo vasca, nonché fra le pareti laterali della discarica e la barriera impermeabile, di un geocomposito bentonitico dello spessore di mm 0,6 (permeabilità  $2 \times 10^{-11}$  ),

698 CERTIFICAZIONE DEL CARLO CENTORAME INGEGNERE

ATRI AMBIENTE S.r.l.  
Un Amministratore

CON RIVERBA  
Amministratore

**Quadro Economico del Progetto esecutivo per costruzione della nuova discarica e copertura finale del vecchio vaso:**

Il quadro economico del progetto è così ripartito:

A) Lavori a base d'appalto :	
Per realizzazione nuova discarica e Per adeguamento alla fase di Chiusura e gestione <i>post mortem</i> della discarica esistente:	
importo complessivo	€ 3.837.380,37
di cui € 131.981,31 per oneri per la sicurezza	
 B) SOMME A DISPOSIZIONE	
B 1) IVA sui lavori	€ 383.738,04
B 2) Importo spese per la pubblicità e per procedure di gara	€ 25.000,00
B 3) Importo indennità di esproprio/occupazione	€ 562.000,00
B 4) Spese per attività di natura geologica	€ 20.000,00

V. Di Cretico

B 5) Compenso progettazione definitiva copertura vecchio invaso	€ 35.128,80
B 6) Importo corrispettivi ex art.10 - c.1 D.Lgs.163/2006	€ 24.480,00
B 7) Importo corrispettivi ex art.10 - c.7 D.Lgs.163/2006	€ 8.568,00
B 8) Importo corrispettivi per il collaudo dell'intero impianto	€ 10.000,00
totale somme a disposizione	€ 1.068.914,84
 Totale generale	 € 4.906.295,21

**Approvazione del progetto principale:**

Il Consiglio di Amministrazione dell'Ente, con Deliberazione n.39 del 22/05/2013 ha provveduto all'approvazione del progetto per l'importo di € 4.906.295,21

**Consegna dei lavori:**

I lavori furono consegnati il giorno 22 luglio 2013 come da verbale in pari data firmato senza riserve da parte dell'Impresa.

**Tempo utile per la esecuzione dei lavori e penale per il ritardo:**

Per l'esecuzione dei lavori vennero stabiliti 209 giorni naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna risultanti dalla somma dei 149 giorni contrattuali e da ulteriori giorni 60 naturali e consecutivi per "le lavorazioni ulteriori di cui alle prescrizioni ARTA e relative all'adeguamento del sistema di impermeabilizzazione del fondo e delle pareti mediante la fornitura e posa in opera di geocomposito bentonitico e per l'adeguamento della rete di convogliamento dell'impianto biogas attualmente in gestione ad altra ditta").

Il termine utile per l'esecuzione dei lavori scadeva pertanto il 15 febbraio 2014.

**Sospensione e ripresa dei lavori:**

I lavori vennero sospesi per necessità dell'ottenimento di alcune autorizzazioni amministrative per il nuovo canile, per le autorizzazioni relative allo scarico al fosso Portella, per la valutazione da parte del Concessionario della proposta tecnico-economica attivata dall'Ente Appaltante presso la Regione Abruzzo ai fini della realizzazione di un impianto mobile di pretrattamento.

In data 28/10/2013 fu ordinata la ripresa parziale dei lavori riguardanti le seguenti opere:

- la fornitura e posa in opera del pacchetto di impermeabilizzazione dell'invaso della nuova discarica composto da geomembrana in HDPE, geocomposito bentonitico e geotessile;
- la realizzazione n.2 pozzi percolato nuova discarica;
- la fornitura e posa in opera di n.2 pompe sollevamento per pozzi della discarica esistente;
- la realizzazione della rete di raccolta delle acque meteoriche all'interno dei terreni di proprietà del Consorzio.

**Proroghe**

Durante l'esecuzione dei lavori non furono concesse proroghe.

ATRI AMBIENTE S.r.l.  
Un Amministratore

CON RIPRESA  
Mammone

M. Carli

U.S. 10/11/13

**Ultimazione dei lavori:**

La Direzione dei lavori, con certificato inviato in data 07/07/2015, ha dichiarato la parziale ultimazione dei lavori in data 12 gennaio 2015, riguardanti le opere necessarie al corretto avvio delle operazioni di abbancamento nel nuovo invaso nonché alla copertura e messa in sicurezza della discarica esaurita ad eccezione di alcune lavorazioni accessorie che saranno eseguite successivamente;

che non stati eseguiti i seguenti lavori:

- Realizzazione dello scarico al fosso Portella delle acque meteoriche ricadenti all'interno della vecchia discarica previo ottenimento dei pareri e delle autorizzazioni necessarie;
- Esecuzione della messa a dimora di siepi ed altre essenze arboree sulla copertura della vecchia discarica in attesa di un favorevole periodo stagionale;
- Esecuzione della gabbionata per sistemazione di una area adiacente la vecchia discarica;
- Esecuzione di un edificio ad uso officina e magazzino, non ritenuto strettamente necessario ai fini dell'avvio del nuovo impianto .

ha dichiarato altresì la variazione di alcune lavorazioni disposte dalla D.L. ai fini del miglioramento della funzionalità e ricadenti comunque nell'ambito del 5% dell'importo contrattuale, in particolare:

- Opere di sistemazione del piazzale area servizi mediante la realizzazione di un muro su gabbioni a valle dell'area del nuovo canile e dell'area servizi;
- Sistema di stoccaggio del percolato della nuova discarica, modificato da vasca in c.a. interrata a serbatoi in acciaio inox AISI 316 L al fine di garantire una maggiore sicurezza ambientale;
- Esecuzione di una briglia in gabbioni in corrispondenza dello scarico al fosso Conti delle acque meteoriche della nuova discarica come da prescrizioni ARTA relativamente alla separazione degli scarichi.

**RISULTATI DELLA VISITA DI COLLAUDO IN CORSO D'OPERA**

A seguito di convocazione fatta in data 04/06/2015, in data 08/06/2015 veniva effettuato un sopralluogo ove sono stati eseguiti i lavori. Sulla scorta del progetto e della documentazione messa a disposizione dalla stazione appaltante e dalla DD.LL., il sottoscritto Dott. Ing. Carlo Centorame, ha effettuato un esame generale dei lavori, i conseguenti accertamenti, controlli e verifiche ed ha :

**1)** Preso visione della documentazione amministrativa relativa all'appalto, messa a disposizione dal RUP e dalla DD.LL. ed allegata al presente atto;

**2)** Riscontrato che in data 11 novembre 2014 è stata effettuata in sito una **verifica sulla conformità planoaltimetrica** della discarica in questione dai tecnici **dell'ARTA** (Agenzia Regionale per la tutela dell'Ambiente);

**3)** Preso atto che sono stati effettuati **n.10 Collaudi sulle saldature del telo HDPE**, che - alla presenza del Direttore dei Lavori e dell'impresa esecutrice, hanno dato **esito positivo**.

CON RIVERSA  
Comm. Riv. Valle

V.D. Ed.

Inoltre con il metodo Sparks Test la ditta Imperfaglia, responsabile della posa dell'impermeabilizzazione in HDPE, ha rilasciato apposita documentazione dell'avvenuto collaudo di tutte le saldature effettuate ed eseguiti in due punti per ogni saldatura.

4) Verificato i risultati delle **prove di laboratorio** relative alla permeabilità delle **argille** prelevate in cantiere durante la posa in opera; tali prove, effettuate dalla Ditta Tecnolab srl ed allegati al presente verbale, hanno dato risultati soddisfacenti.

5) Verificato i certificati i **certificati di conformità** rilasciati relativi a:

- a) **Geomembrana in HDPE;**
- b) **Geocomposito bentonitico;**
- c) **Geotessile non tessuto;**
- d) **Tubazioni;**
- e) **Impianto elettrico;**

6) Preso atto dei certificati di collaudo redatti dal dott. Arch. Eustachio Nicoletti relativi alle **opere in acciaio, cemento armato ed in legno** ed in particolare:

- n. 269979 del 22/10/2014 delle strutture in c.a. dell'area servizi, di quelle del canile;
- n. 284043 del 06/11/2014 ; della struttura adibita ad ufficio;
- n. 39926 del 18/02/2015 della tettoia dell'impianto di pretrattamento.

7) Preso atto del parere tecnico della competente sezione Arta Abruzzo circa la richiesta di rinnovo AIA n. 81/120 pervenuta in data 18/05/2015 ad esito del sopralluogo effettuato in data 16/04/2015

8) preso atto, a seguito di esplicita richiesta verbale all'Impresa e della dichiarazione sottoscritta dalla D.L., per le parti non più ispezionabili, di difficile ispezione o non controllabili, la perfetta esecuzione secondo le prescrizioni contrattuali ed in particolare l'Impresa, per gli effetti dell'art. 1667 del codice civile, ha dichiarato non esservi difformità o vizi.

9) preso atto della delibera del CDA n.44 del 09/07/2015.

#### VALUTAZIONI AI SENSI DELL'ART. 225 DPR 207/2010

A seguito di quanto sopra descritto, considerato lo svolgimento dell'appalto riassunto nelle premesse da cui risulta:

- Che gli interventi di adeguamento del vecchio vaso e di realizzazione del nuovo, come anche evidenziato nel parere tecnico dell'Arta Abruzzo del 18/05/2015, sono stati realizzati in conformità alle previsioni progettuali approvate e concordate con gli enti preposti nell'ambito del procedimento amministrativo AIA 81/120 del 06/09/2009, ma non risultano completamente rispondenti al progetto esecutivo approvato, per effetto di variazioni non sostanziali apportate in fase di realizzazione ;

- che, nella certificazione di ultimazione parziale dei lavori, la variazione di alcune lavorazioni disposte dalla D.L. ai fini del miglioramento della funzionalità e ricadenti comunque nell'ambito del 5% dell'importo contrattuale, in particolare:

- Opere di sistemazione del piazzale area servizi mediante la realizzazione di un muro su gabbioni a valle dell'area del nuovo canile e dell'area servizi;
- Sistema di stoccaggio del percolato della nuova discarica, modificato da vasca in c.a. interrata a serbatoi in acciaio inox AISI 316 L al fine di garantire una maggiore sicurezza ambientale;
- Esecuzione di una briglia in gabbioni in corrispondenza dello scarico al fosso Conti delle acque meteoriche della nuova discarica come da prescrizioni ARTA relativamente alla separazione degli scarichi.

**devono** essere regolarizzati negli atti contabili amministrativi predisposti ovvero ricompresi in apposita perizia di variante ;

- Che con la delibera del Cda n. 44 del 9/7/2015 viene espressamente richiesto alla D.L. di redigere una apposita perizia di variante al progetto esecutivo di cui al contratto di concessione dell'11/01/2013, da proporre al CdA del Consorzio Comprensoriale per lo smaltimento dei rifiuti "area Piomba" che almeno contempli:

- o L'adeguamento progettuale del bacino di smaltimento al rilievo piano altimetrico dell'Arta Abruzzo, al quale consegue un maggiore potenzialità di abbancamento rifiuti (15% in più del volume autorizzato) in modifica non sostanziale all'AIA;
- o Adeguamento progettuale, in ragione di modifiche normative e regolamentari sopraggiunte, nonché finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto;
- o Che tenga conto dello stralcio degli interventi da non realizzare perché non strettamente necessari ;
- o Che comprenda eventuali prescrizioni tecniche di Enti, del Collaudatore e/o del Rup e della stessa D.L.;
- o Che non comporti modifiche sostanziali.

Che, conseguentemente, non essendo disponibile la completa documentazione prevista dall'art. 217 del Dpr 207/2010, le operazioni di collaudo non possono essere concluse correttamente in quanto mancano:

- Perizie di variante suppletive con le relative approvazioni e relativi atti di sottomissione;
- Aggiornamento del programma di esecuzione dei lavori;
- Certificato di ultimazione dei lavori;
- Conto finale dei lavori;
- Relazione della D.L. in accompagnamento al conto finale;
- Relazione del Rup sul conto finale.

**Tuttavia**, poiché il CdA del Consorzio Comprensoriale per lo smaltimento dei rifiuti "area Piomba", con la delibera del Cda n. 44 del 9/7/2015, ha espressamente richiesto di procedere speditamente al collaudo amministrativo parziale, alla luce dell'emanazione della Certificazione di ultimazione dei lavori da parte dell'ing Di Cretico, data la necessità di procedere alla consegna anticipata dell'impianto, ai sensi dell'art. 46 del CSA;

098  
 CLAUDIO AMBROSIO  
 INGEGNERE

ATRI AMBIENTE S.r.l.  
 Un Amministratore

CON RIVERA  
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**dato che:**

- con nota del 01/07/2015 la soc. Atri ambiente dichiara che gli interventi non realizzati " non comportano alterazioni alla funzionalità dell'impianto di discarica nonché al corretto abbancamento dei rifiuti"
- il Rup ha espresso parere positivo circa le modifiche proposte e realizzate non comportando impedimenti alla funzionalità globale dell'impianto.
- come si evince nella relazione redatta dall'organo tecnico regionale ad esito del sopralluogo effettuato in data 16/04/2015, i lavori sono stati sostanzialmente realizzati in conformità alle previsioni progettuali approvate e concordate con gli Enti preposti nell'ambito del procedimento amministrativo AIA n. 81/120 del 06/02/09;
- i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali e idonei magisteri come risultante dalle certificazioni e dichiarazioni acquisite;
- per quanto non è stato possibile ispezionare o di difficile ispezione l'Impresa ha in particolare dichiarato, agli effetti dell'art. 1667 del codice civile, non esservi difformità o vizi oltre quelli notati;

tutto ciò premesso, ai sensi dell'art.230 comma 2 del dpr 207/2010

il sottoscritto, Dott. Ing. Carlo Centorame, nato a Atri il 12/02/1957 e residente a Atri(TE), in Via dei musei n.2 – con studio in Via B.Croce n.3 a Atri , verificate le condizioni di cui al citato art del dpr 207/2010 comma1, con il presente

**CERTIFICATO DI COLLAUDO TECNICO PARZIALE**

COLLAUDA

Sotto l'aspetto tecnico, le opere finora eseguite relative ai lavori di realizzazione del nuovo invaso della discarica S.Lucia e della copertura della discarica esistente ed in particolare:

Per il Vecchio Invaso

- ♣ Adeguamento vecchio sistema di captazione del biogas (innalzamento pozzi);
- ♣ Adeguamento del vecchio invaso al D.Lgs 36/2003;
- ♣ Realizzazione nuovo sistema di raccolta acque meteoriche (*eccetto scarico finale*);
- ♣ Realizzazione n. 3 pozzi per drenaggio percolato e n.2 trincee drenanti a monte degli stessi;
- ♣ Adeguamento impianto elettrico;
- ♣ Installazione inclinometri

Per Il Nuovo Invaso

- ♣ Realizzazione nuova area servizi con:
  - ♣ Box uffici;
  - ♣ Piattaforma di lavaggio;
  - ♣ Tettoia di copertura dell'impianto di pretrattamento;
  - ♣ Rete di smaltimento delle acque meteoriche di piazzale;
  - ♣ Installazione impianto trattamento prima pioggia;
- ♣ Realizzazione viabilità interna;
- ♣ Realizzazione illuminazione ed adeguamento impianto elettrico;

10/00/2015  
 INGEGNERE

**ATRI AMBIENTE S.r.l.**  
 Un Amministratore

CON RISERVA  
 Amministratore

V.D. Cui

- ♣ Realizzazione scavi per nuovo invaso;
- ♣ Allocazione teli impermeabilizzanti del fondo e delle pareti della discarica;
- ♣ Realizzazione base pozzi raccolta percolato;
- ♣ Installazione serbatoi inox per stoccaggio percolato;
- ♣ Dismissione canile e nuova realizzazione all'esterno della nuova recinzione;
- ♣ Installazione centralina meteo-climatica;
- ♣ Realizzazione nuovi piezometri;

Le opere sopra riportate sono da ritenersi collaudabili e funzionali all'apertura del nuovo invaso della discarica.

ATTESTA

- La conformità dell'impianto realizzato con il progetto approvato, fatte salve le difformità non sostanziali da recepire nelle redigenti perizie di variante;
- La funzionalità dei sistemi di stoccaggio e dei processi di smaltimento, trattamento e recupero in relazione alla quantità e qualità dei rifiuti da smaltire e recuperare;
- L'idoneità delle singole opere civili ed elettromeccaniche dell'impianto a conseguire i rispettivi risultati funzionali;
- Il regolare funzionamento dell'impianto nel suo complesso a regime di minima e massima complessità;
- L'idoneità dell'impianto a garantire il rispetto dei limiti di legge ovvero di quelli prescritti come condizionate nel provvedimento di approvazione;
- L'idoneità dei sistemi di monitoraggio .

Si prescrive , ai fini del collaudo definitivo, di produrre :

- La Perizia di variante suppletive con le relative approvazioni e relativi atti di sottomissione;
- Aggiornamento del programma di esecuzione dei lavori;
- Certificato di ultimazione dei lavori;
- Conto finale dei lavori;
- Relazione della D.L. in accompagnamento al conto finale;
- Relazione del Rup sul conto finale.

Si prescrive altresì, nella redazione della perizia di variante, di riportare tutte le voci di elenco prezzi ed i quantitativi previsti, perfettamente conformi e rispondenti alle lavorazioni effettivamente eseguite.

Fermo restando ulteriori accertamenti ritenuti necessari fino al collaudo definitivo  
Atri, 15/07/2015



IL COLLAUDATORE  
Ing. Carlo Centorame

Il Concessionario *FIRMA CON RISERVA*  
Soc. Atri ambiente srl

*ATRI li 03/08/15*

**ATRI AMBIENTE S.r.l.**  
Un Amministratore

Il Direttore dei lavori  
Ing. Vincenzo Di Cretico

*FIRMA CON RISERVA*

*ATRI, 03/08/2015*

V.to Il Rup  
Ing. Amedeo D'Aurelio



**ORIGINALE**

Si esplicita la riserva, apposta sul certificato di Collaudo Tecnico Parziale dei lavori sottoscritto in data 03/08/2015 puntualizzando come esso debba essere inteso, pur non richiamando cronologicamente gli stati di avanzamento emessi alla data del 31/12/2014 a tutto il 5° SAL sottoscritti senza riserva dal Concessionario nonché dalla Direzione dei Lavori e dal Responsabile Unico del Procedimento per un ammontare complessivo dei lavori pari ad € 2.964.002,49 (diconsi euro duemilioninovecentosessantaquattromiladue/49), quale **Collaudo Tecnico/Amministrativo Parziale dei lavori**. Si conferma pertanto la corrispondenza delle lavorazioni effettivamente eseguite nel rispetto delle previsioni progettuali previste in sede di gara nonché al richiamo delle prescrizioni previste nel Capitolato d'Appalto ove la scrivente ha liberamente effettuato la propria offerta economica proposta in sede di gara oggetto di valutazione da parte della Commissione Tecnica nominata dal Consorzio Comprensoriale Piomba – Fino per la sua valutazione. Si richiama altresì la successiva redazione del progetto esecutivo predisposto dal Concessionario, redatto sulla scorta del progetto definitivo posto a base di gara, ed approvato dal Consorzio Piomba – Fino nella sua interezza.

Atri 06/08/2015

**MBI** E S.r.l.  
Via Lucio 64032 ATRI (TE)  
e P.IV 01873020679

Il Concessionario

**ATRI AMBIENTE S.r.l.**  
Un Amministratore



**MBI AMBIENTE S.r.l.**  
Via Lucio - 64032 ATRI (TE)  
P.IVA 01873020679