



CONSORZIO COMPRENSORIALE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI “AREA PIOMBA FINO”

GESTIONE COMMISSARIALE IN LIQUIDAZIONE

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 19 DEL 20 Dicembre 2024

Oggetto: AIA N. 81/120 DEL 09.02.2009 E S.M.I. - CONTRATTO PER LA CONCESSIONE DI PROGETTAZIONE COSTRUZIONE E GESTIONE DELLA NUOVA DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI IN LOC. “S. LUCIA” DI ATRI E COPERTURA FINALE DEL VECCHIO INVASO (CODICE CIG 0471591134 - CODICE CUP G33JL0000010005). PRESA D’ATTO DETERMINA DI APPROVAZIONE DEL RUP DELLA PERIZIA DI VARIANTE IN DIMINUZIONE.

L’anno 2024 il giorno 20 del mese di Dicembre, in Atri, Via Mattucci, sn, presso la sede del Consorzio Comprensoriale per lo Smaltimento dei Rifiuti Urbani “Area Piomba-Fino” (di seguito “Consorzio”), il Commissario, Dott. Alessandro Bevilacqua, nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 10/2023, e successive proroghe con Decreti del Presidente della Giunta Regionale n. 43/2023 e 97/2023, assistito dal Geom. Amedeo Cacciatore, impiegato dell’Ente;

PREMESSO

- che il Consorzio Comprensoriale per lo Smaltimento dei Rifiuti Urbani “Area Piomba Fino” è un Consorzio obbligatorio istituito con ex L.R. 08.09.1988, n. 74 in applicazione dell’ex D.P.R. 10.09.1982, n. 915, si configura Azienda speciale ai sensi dell’art. 1, co. 4 dello Statuto (BURA n. 5 Straordinario del 10.07.1998), ente strumentale dei n. 8 Comuni consorziati, ente pubblico economico, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e che gestisce attività a rilevanza economica (gestione integrata dei rifiuti urbani);

- che il Consorzio Comprensoriale per lo Smaltimento dei Rifiuti Urbani “Area Piomba Fino” ha, tra i suoi compiti istituzionali quello di: “omissis ... realizzazione e gestione di impianti di tipo comprensoriale per lo smaltimento dei rifiuti urbani ed il recupero dei materiali (art. 3, co.1) ... omissis ... realizzazione di studi, progetti ed investimenti in relazione all’organizzazione dei servizi di raccolta, smaltimento e riciclaggio di rifiuti (art. 3, co. 1, lett. c) ... omissis”;

-Richiamato il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 10/2023 notificato al Consorzio in data 20 Febbraio 2023, di nomina del Dott. Bevilacqua Alessandro quale Commissario del Consorzio, al quale, venivano attribuiti i seguenti compiti:

- gestione ordinaria del consorzio in relazione alle attività già pianificate;
- ricognizione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria del consorzio in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 17 co. 4 lett. a, b, c, d, e - L.R. 36/2013;
- scioglimento del consorzio per garantire la piena operatività di AGIR;
- di provvedere agli adempimenti in capo al Consorzio di cui alla Parte IV, Titolo V del D.lgs. 152/2006, assicurando una corretta gestione del ciclo dei rifiuti e concorrendo alla realizzazione degli obiettivi della L. R. n. 36/2013;

-Richiamato il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 43 del 23 giugno 2023, con il quale è stato prorogato l’incarico commissariale conferito al Dott. Bevilacqua Alessandro fino al 31 dicembre 2023, con la finalità di portare a compimento tutte le attività a lui demandate;



CONSORZIO COMPRENSORIALE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI “AREA PIOMBA FINO”

GESTIONE COMMISSARIALE IN LIQUIDAZIONE

- **Richiamato** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 97 del 27 dicembre 2023, con il quale è stato prorogato l'incarico commissariale conferito al Dott. Bevilacqua Alessandro fino al 31 dicembre 2024, con la finalità di portare a compimento tutte le attività a lui demandate;

- **Considerato** che con il Decreto n. 43 del 23 giugno 2023, il Presidente della Giunta Regionale ha ritenuto di assegnare al Commissario Dott. Bevilacqua Alessandro *“tutti i poteri previsti dalla legge utili a porre in essere gli atti e i provvedimenti necessari all'esecuzione del mandato conferito, in particolare, quelli consistenti nell'esercizio di tutte le funzioni degli Organi Istituzionali dell'Ente commissariato e che, di conseguenza, il Commissario sostituisce integralmente tutti gli organi previsti dallo statuto del consorzio stesso, anche nella rappresentanza legale dell'ente che è chiamato a guidare”, poteri specificatamente “comprensivi di tutte le facoltà per addivenire allo scioglimento del consorzio ai sensi di legge”*;

- **Considerato** che con il Decreto n. 97 del 27 dicembre 2023, il Presidente della Giunta Regionale ha ritenuto di confermare al Commissario Dott. Bevilacqua Alessandro i poteri attribuiti con i precedenti Decreti di nomina, oltre a precisare che tra i poteri attribuiti al Commissario sono compresi anche quelli connessi all'esercizio dell'Ufficio di liquidatore, configurando la liquidazione solo una fase dell'articolata procedura finalizzata allo scioglimento del Consorzio;

- **Rilevato** che il Consorzio Comprensoriale per lo Smaltimento dei Rifiuti Urbani “Area Piomba Fino” (di seguito “Consorzio”), è titolare dell'A.I.A. **n. 81/120 del 09.02.2009 e s.m.i.** (AIA n. 2 del 06.02.2010, AIA n. 01 del 29.03.2011 e AIA n. 3 del 05.03.2013), avente per oggetto: *“Realizzazione ed esercizio di una discarica per lo smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, di origine urbana, in loc. Santa Lucia di Atri”*;

- **Vista la Determinazione Dirigenziale n. DR4/133 del 22.07.2009 e s.m.i.** (DR4/84 del 14.05.2010), avente per oggetto: *“Autorizzazione alla chiusura e post-gestione della discarica e approvazione del progetto di aggiornamento del piano di adeguamento di cui alla D.D. n. 19 del 28.02.2005”*;

- **Rilevato** che il Consorzio ha richiesto alla Regione Abruzzo, con nota prot.n. 711 del 02.08. 2013, ai sensi di legge, il rinnovo dell'AIA n. 81/120 del 06.02.2009 e s.m.i. (Deliberazione del CdA del Consorzio n. 55/2013);

- **Preso atto** che la Regione Abruzzo – Servizio Gestione Rifiuti con Determinazione Dirigenziale n. DA13/9 del 13.01.2015, avente per oggetto: *“D.Lgs.152/06, D.Lgs.46/2014 Circolare Ministeriale prot. 22295 del 27/10/14 avente all'oggetto “Linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46”. Proroga scadenza Autorizzazioni Integrate Ambientali”*, ha provveduto ad emanare disposizioni per la scadenza delle Autorizzazioni Integrate Ambientali in vigore, per cui i termini di scadenza dell'AIA n. 81/120/2009, risultano *ex lege* prorogati ed i procedimenti di rinnovo periodico, avviati dopo il 07.01.2013 ed in corso, sono convertiti conseguentemente in procedimenti di riesame delle autorizzazioni regionali;

- **Rilevato** che il Consorzio, con **Determinazione Dirigenziale n. DF3/78 del 21/07/2005** della Regione Abruzzo è stato autorizzato all'esercizio di un impianto mobile di trattamento dei rifiuti urbani al servizio della discarica consortile ubicata in località “S. Lucia” nel Comune di Atri (TE), l'autorizzazione regionale aveva durata di 5 (cinque) anni;

- **Rilevato** che il Consorzio con nota prot.n. 933 del 16.09.2009, ha provveduto ad inoltrare, ai sensi dell'ex art. 24, comma 5 dell'ex L.R. 83/2000 e s.m.i. (ora art. 45 della L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i.), richiesta di proroga della suddetta Determinazione Dirigenziale n. DF3/78 del 21/07/2005 (ovvero *almeno 180 giorni prima della scadenza della stessa*);

- **Preso atto** che il Consorzio Comprensoriale per lo Smaltimento dei Rifiuti Urbani “Area Piomba Fino”, con nota prot.n. 476 del 27.05.2015 avente per oggetto: *“A.I.A. n. 81/120 del 09.02.2009. Progetto di variante della canalizzazione delle acque meteoriche. Comunicazione di variante non sostanziale all'AIA n.*



CONSORZIO COMPRENSORIALE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI “AREA PIOMBA FINO”

GESTIONE COMMISSARIALE IN LIQUIDAZIONE

81/120/2009 ai sensi dell'art. 29-nonies) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e DGR n. 23.12.2011, n. 917 - Richiesta di archiviazione domanda avanzata dal Consorzio alla Regione Abruzzo con nota prot.n. 976 del 01.12.2014 (rif. nota Regione Abruzzo prot.n. 052430 del 27.02.2015)”, ha comunicato alla Regione Abruzzo la variante non sostanziale dell'AIA n. 81/120/2009;

-Rilevato che l'ARTA Abruzzo - Direzione Centrale di Pescara - Area Tecnica, con nota prot.n. 6336 del 26.05.2015, acquisita agli atti del Consorzio Comprensoriale per lo Smaltimento dei Rifiuti Urbani “Area Piomba Fino” tramite Atri Ambiente Srl, ha trasmesso gli elaborati relativi alle risultanze del rilievo plano-altimetrico a vasca vuota della discarica per rifiuti speciali non pericolosi;

-Vista la nota della Regione Abruzzo - Servizio Gestione Rifiuti, prot.n. RA/163759 del 22.06.2015, acquisita dal Consorzio Comprensoriale per lo Smaltimento dei Rifiuti Urbani “Area Piomba Fino” al prot.n. 550 del 22.06.2015, con la quale si prende atto da parte del SGR della comunicazione di variante non sostanziale e del rilievo plano-altimetrico dell'ARTA, rimandando l'armonizzazione delle autorizzazioni vigenti in sede di riesame dell'AIA n. 81/120/2009 e s.m.i.;

-Considerato che il Consorzio Comprensoriale per lo Smaltimento dei Rifiuti Urbani “Area Piomba Fino”, in data 23.04.2010, ha bandito una gara di appalto con oneri a totale carico del soggetto aggiudicatario per un importo complessivo di € **3.724.880,37** avente per oggetto: “omissis ... *l'affidamento in concessione della costruzione e gestione della nuova discarica per rifiuti non pericolosi in località S. Lucia di Atri e copertura finale del vecchio invaso, comprendendo l'installazione e l'esercizio di un impianto mobile di pretrattamento dei rifiuti (deferrizzazione, selezione e tritovagliatura degli stessi a bocca di discarica)*”;

-Preso atto che la procedura di gara pubblica si è conclusa, ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., con la sottoscrizione di un **Contratto di concessione** con la **Società Atri Ambiente S.r.l.** (Codice CIG 0471591134 – Codice CUP G33JL0000010005) denominato: “*Contratto per la concessione di progettazione, costruzione e gestione della nuova discarica per rifiuti non pericolosi in località Santa Lucia di Atri e copertura finale del vecchio invaso*”, sottoscritto in data 11/01/2013 (Rep. n. 258 Serie 3 in data 18.01.2013 - Ufficio del Registro di Chieti);

-Considerato che il Consorzio Comprensoriale per lo Smaltimento dei Rifiuti Urbani “Area Piomba Fino”, con **Deliberazione dell'Assemblea consortile n. 09 del 17.10.2014**, ha deliberato di delegare il Consiglio di Amministrazione (CdA) dello stesso a: “omissis *ottenere una riduzione della tariffa di conferimento dei rifiuti, con l'invito a riconvocare l'Assemblea dei Sindaci per la definitiva determinazione della tariffa e l'addendum al contratto dell'11 gennaio 2013*”;

-Vista la Deliberazione del CdA n. 21 del 21.03.2013, avente per oggetto: “*Nomina Ing. Amedeo D'Aurelio in qualità di responsabile unico del procedimento per i lavori finalizzati alla costruzione e gestione della nuova discarica per rifiuti non pericolosi in loc. S. Lucia di Atri e copertura finale del vecchio invaso nonché di responsabile dei lavori. Approvazione convenzione di incarico professionale*”;

-Vista la Deliberazione del CdA n. 57 del 30.07.2013, avente per oggetto: “*Nomina Ing. Nicola Frattura in qualità di supporto al responsabile unico del procedimento in funzione di coordinatore per l'esecuzione dei lavori della nuova discarica e messa in sicurezza del vecchio invaso*”;

-Vista la Deliberazione del CdA n. 61 del 13.10.2014, avente per oggetto: “*Affidamento in concessione dei lavori di costruzione e gestione della nuova discarica per rifiuti non pericolosi in loc. S. Lucia di Atri e copertura finale del vecchio invaso, Nomina collaudatore amministrativo dei lavori. Modifica delibera del CdA n. 10 del 14.02.2014*”, con la quale il Consorzio Comprensoriale per lo Smaltimento dei Rifiuti Urbani “Area Piomba Fino” ha nominato collaudatore amministrativo l'Ing. Carlo Centorame;

-Ritenuto che la stazione appaltante (in questo caso il Consorzio Comprensoriale per lo Smaltimento dei Rifiuti Urbani “Area Piomba Fino”), può ammettere variazioni al Contratto di concessione nei limiti definiti dal D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. - art. 143 e DPR n. 207/2010 - art. 311, per sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto; varianti che non comportino modifiche sostanziali e motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto;



CONSORZIO COMPRENSORIALE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI “AREA PIOMBA FINO”

GESTIONE COMMISSARIALE IN LIQUIDAZIONE

-**Ritenuto** che la stazione appaltante, nel caso di varianti in aumento o in diminuzione delle prestazioni, può chiedere all'esecutore una variazione fino alla concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto e, in caso di superamento di tale limite, la stazione appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell'esecutore;

-**Considerato** che le decisioni di cui alla **Deliberazione dell'Assemblea consortile n. 09 del 17.10.2014**, finalizzate a: *“omissis ottenere una riduzione della tariffa di conferimento dei rifiuti, con l'invito a riconvocare l'Assemblea dei Sindaci per la definitiva determinazione della tariffa e l'addendum al contratto dell'11 gennaio 2013”*, richiedono, pertanto, l'approvazione di alcune modifiche non sostanziali al Contratto di concessione, nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, individuabili prioritariamente in:

- modifiche normative e regolamentari sopraggiunte in materia di agevolazioni riconosciute a ai soggetti interessati per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (es. *DM 05.07.2012 – 5° Conto Energia SGE, .. etc.*) ed utilizzo come materiali di ingegneria degli PFU (*art. 6, co.1 del D.Lgs. 36/2003 e s.m.i.*);
- modifiche riferite ad interventi non ritenuti strettamente necessari dalla stazione appaltante e che il RUP e la direzione lavori hanno valutato in questo senso (es. *edificio ad uso officina, .. etc.*) e che non mutano sostanzialmente la natura dell'attività oggetto del contratto;
- modifiche non sostanziali che non comportano un aumento del contratto stipulato per migliorare le prestazioni dell'opera in rapporto alla regimazione delle acque meteoriche (es. *canalizzazioni, .. etc.*), all'efficienza del sistema di gestione del percolato (es. *serbatoi in acciaio inox, .. etc.*), opere per la sistemazione del piazzale area servizi, briglia di gabbioni in corrispondenza del fosso Conti, .. etc.;
- modifiche avvenute nel tempo della quantità di rifiuti urbani prodotti e da trattare e smaltire in conseguenza della diffusione e sviluppo delle raccolte differenziate secondo sistemi domiciliari (RD “Porta a Porta”/PaP) nei territori del comprensorio “Piomba – Fino”;
- modifiche necessarie al Piano Economico Finanziario (PEF), al fine di ridurre le tariffe di conferimento ai soggetti conferenti i rifiuti (es. *Comuni, operatori economici, .. etc.*), con ripercussioni positive per l'applicazione del regime tariffario agli utenti dei servizi d'igiene urbana (es. *cittadini, TARI, .. etc.*);

-**Preso atto** che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), con prot.n. 929 del 12.11.2014, ai fini di adempiere al mandato dell'Assemblea consortile, ha richiesto ad Atri Ambiente Srl di rimettere apposita relazione-proposta, al fine di diminuire la tariffa offerta in sede di gara (*ovvero di 144,96 Eu/t, per una capacità di abbancamento della discarica pari a 83.000 ton*);

-**Preso atto** che la Atri Ambiente Srl ha provveduto, ad inviare al Consorzio Comprensoriale per lo Smaltimento dei Rifiuti Urbani “Area Piomba Fino”, la nota prot.n. 09 del 17.12.2014, acquisita dallo stesso con nota *pec* del 17.12.2014, contenente le proposte di economie ottenibili sull'esecuzione degli interventi di cui al Contratto di concessione dell'11.01.2013;

-**Rilevato** che il Consorzio Comprensoriale per lo Smaltimento dei Rifiuti Urbani “Area Piomba Fino”, con nota prot.n. 541 del 18.06.2015, in attuazione del mandato dell'Assemblea consortile, ha richiesto ad Atri Ambiente Srl, al RUP ed alla Direzione dei lavori, di: *“omissis*

- *avere un dettaglio più articolato delle voci contenute nel punto 1) “Economie derivanti dalla non esecuzione di lavori previsti nel progetto posto a base di gara”;*

- *indicare le valutazioni di carattere normativo e regolamentare che sono all'origine delle proposte di variazione contenute ai punti 1), 2) e 3), specificando che le stesse non andranno ad inficiare la complessiva funzionalità dell'impianto. omissis”;*

-**Considerato** che Atri Ambiente Srl, con nota prot.n. 02 del 01.07.2015, avente per oggetto: *“Affidamento in concessione della costruzione e gestione della nuova discarica per rifiuti non pericolosi in località S. Lucia di Atri e copertura finale del vecchio invaso”*, acquisita dal Consorzio al prot.n. 590 del 01.07.2015”, con la quale la Atri Ambiente Srl comunica che la non previsione di alcuni interventi previsti nel Contratto di concessione dell'11.03.2013: *“omissis ... non comportano alterazioni alla funzionalità dell'impianto di discarica nonché al corretto abbancamento dei rifiuti.”;*



CONSORZIO COMPRENSORIALE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI “AREA PIOMBA FINO”

GESTIONE COMMISSARIALE IN LIQUIDAZIONE

-**Considerato** che la Direzione dei lavori (*Ing. Vincenzo Di Cretico*), sentiti il rappresentante legale della Atri Ambiente Srl (*Geom. Massimo De Cesaris*) ed il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) nominato dalla stazione appaltante (*Ing. Amedeo D'Aurelio*), ha inviato in data 07.07.2015, la nota riferita alla Certificazione di ultimazione dei lavori della discarica, (*art. 199 del regolamento sui LL.PP. di cui alla DPR 05.10.2010, n. 207*), redatta ai sensi dell'art. 45 del Capitolato Speciale di Appalto (*art. 53, co. 2, lett. e) del D.Lgs. 163/2006*), acquisita agli atti del Consorzio al prot.n. 611 del 07.07.2015;

-**Preso atto del parere favorevole** espresso dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP), *Ing. Amedeo D'Aurelio*, con nota e-mail del 09.07.2015, acquisita dal Consorzio Comprensoriale per lo Smaltimento dei Rifiuti Urbani “Area Piomba Fino” al prot.n. 619 del 09.07.2015, in relazione alla nota prot.n. 02 del 01.07.2015 di Atri Ambiente Srl, inviata al RUP, al Consorzio Comprensoriale per lo Smaltimento dei Rifiuti Urbani “Area Piomba Fino” ed alla Direzione dei lavori; non comportando le modifiche proposte e/o realizzate: “omissis .. **modifiche sostanziali né impedimenti alla funzionalità globale dell'impianto.** .. omissis”;

-**Preso atto** della Delibera del CdA n° 44 del 09 Luglio 2015 avente ad oggetto “*AIA n. 81/120 del 09.02.2009 e s.m.i. - contratto per la concessione di progettazione costruzione e gestione della nuova discarica per rifiuti non pericolosi in loc. “s. lucia” di atri e copertura finale del vecchio invaso (codice cig 0471591134 -codice cup g33jl0000010005). deliberazione assemblea consortile n. 9 del 17.10.2014*”. Provvedimenti ai fini del collaudo amministrativo parziale e dell'esercizio dell'impianto, con la quale il CdA mandava a richiedere:

- **al Collaudatore amministrativo**, *Ing. Carlo Centorame*, alla luce dell'emanazione della Certificazione di ultimazione dei lavori da parte dell'*Ing. Vincenzo Di Cretico*, il **collaudo amministrativo parziale** dell'impianto già realizzato data la necessità di procedere alla consegna anticipata dell'impianto, ai sensi dell'art. 46 del **Capitolato Speciale di Appalto** (*art. 53, co. 2, lett. e) del D.Lgs. 163/2006*), tenendo conto di prevedere eventuali prescrizioni tecnico-amministrative, ai fini della redazione di una perizia di variante, necessaria per la rimodulazione del PEF con una nuova tariffa di conferimento, inferiore a quella iniziale prevista nel Contratto di concessione;

- **alla Direzione dei lavori**, *Ing. Vincenzo Di Cretico*, a seguito del collaudo amministrativo parziale di cui al punto precedente, la predisposizione di una “**perizia di variante**” al progetto esecutivo di cui al Contratto di concessione dell'11.01.2013, da proporre all'approvazione del CdA del Consorzio Comprensoriale per lo Smaltimento dei Rifiuti Urbani “Area Piomba Fino”, che almeno contempli:

- l'adeguamento progettuale del bacino di smaltimento al rilievo plano-altimetrico dell'ARTA Abruzzo - Direzione Centrale di Pescara - Area Tecnica, di cui alla nota prot.n. 6336 del 26.05.2015 al quale consegue la previsione di una nuova potenzialità di abbancamento rifiuti in modifica non sostanziale all'AIA (+15% *del volume autorizzato*), ai sensi dell'art. 45, comma 10 della L.R. 45/07 e s.m.i.;

- l'adeguamento progettuale, in ragione di modifiche normative e regolamentari sopraggiunte, nonché finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto; che non comportino modifiche sostanziali e motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto, che tengano conto dello stralcio degli interventi da non realizzare perché non strettamente necessarie e/o derivanti da eventuali prescrizioni tecniche di Enti ed in fase di certificazione di ultimazione dei lavori e/o di collaudo amministrativo parziale (*Direzione dei lavori e RUP*);

- rimodulazione necessaria del Piano Economico-Finanziario (PEF), nel quale siano riviste anche le previsioni dei costi per la gestione operativa tali da consentire una diminuzione della tariffa di conferimento dei rifiuti;

- **di predisporre** ed inviare da parte dei soggetti competenti, gli atti necessari per l'avvio dell'esercizio dell'impianto, ai sensi dell'art. 47 del Capitolato Speciale di Appalto (*allegato al Contratto di Concessione dell'11.01.2013*), di competenza della Atri Ambiente Srl;



CONSORZIO COMPRENSORIALE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI “AREA PIOMBA FINO”

GESTIONE COMMISSARIALE IN LIQUIDAZIONE

- **di approvare**, da parte degli organismi competenti, la perizia di variante ed un atto aggiuntivo al Contratto di concessione, dopo aver acquisito il consenso dell'esecutore;
- **di predisporre** da parte dei soggetti competenti, una volta approvata la perizia tecnica di variante dagli organismi preposti, ad effettuare la comunicazione alla Regione Abruzzo, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., di variante non sostanziale all'AIA n. 81/120/2009 e s.m.i., per la valutazione da parte stessa, in sede di riesame/aggiornamento dell'AIA 81/120/2009 e s.m.i.;
- Preso atto** del collaudo amministrativo parziale rimesso dall'Ing. Carlo Centorame in data 15 Luglio 2015 e controfirmato dal RUP Ing. Amedeo D'Aurelio, dalla Direzione Lavori Ing. Vincenzo di Cretico, con riserva, e dalla ditta concessionaria, Atriambiente, con riserva in data 03.08.2015;
- Preso atto** della Delibera del CdA n° 47 del 27 Luglio 2015 e della Delibera dell'Assemblea Consortile n. 3 del 30 luglio 2015, con le quali si approvava la relazione predisposta dal cda per la determinazione del sistema tariffario provvisorio di conferimento dei rifiuti non pericolosi;
- Preso atto** della trasmissione della Perizia di Variante in diminuzione trasmessa al Consorzio Piomba Fino via pec dalla Direzione lavori Ing. Vincenzo Di Cretico, in data 04 Ottobre 2024 e trasmessa al RUP, Ing. Alessandro Italiani in data 11 Ottobre 2024 prot. 573;
- Vista** la Delibera Commissariale n. 14 del 13 Luglio 2023 avente ad oggetto “*Nomina Ing. Alessandro Italiani in qualita' di responsabile unico del procedimento per i lavori finalizzati alla costruzione e gestione della nuova discarica per rifiuti non pericolosi in loc. santa lucia di atri e copertura finale del vecchio invaso nonche' di responsabile dei lavori. approvazione convenzione di incarico professionale.*”
- Vista** la Determina di approvazione della Perizia di Variante in Diminuzione da parte del RUP Ing. Alessandro Italiani, trasmessa al Consorzio in data 16.12.2024 ed acquisita al protocollo dell'Ente in pari data al n. 641, allegata alla presente Deliberazione come parte integrante e sostanziale della stessa;
- Vista** la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea 2008/98/Ce del 19 novembre 2008 “*Direttiva relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive*”, pubblicata sulla GUUE del 22 novembre 2008, n. L 312;
- Vista** la Decisione della Commissione 955/2014/CE del 18.12.2014, che modifica l'elenco europeo dei rifiuti di cui alla Decisione 200/532/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio (GUCE L370/44 del 30.12.2014);
- Visto** il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152, così come modificato dal D.Lgs. 04.03.2014, n. 46 ed in particolare l'art. 29 octies): “*Rinnovo e riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)*”, nel quale l'istituto del rinnovo periodico, precedentemente disciplinato dall'art. 29-octies, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., non è più formalmente contemplato dall'ordinamento;
- Vista** la lettera b-bis) del comma 5 dell'art. 13 del D.L. n. 91/2014, convertito con legge 11.08.2014, n. 116, in materia di nuova classificazione dei rifiuti;
- Visto** il D.Lgs. 13.01.03, n. 36 “*Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti*” e s.m.i.;
- Vista** la L.R. 19.12.2007, n. 45 “*Norme per la gestione integrata dei rifiuti*” e s.m.i., con la quale la Regione Abruzzo ha approvato il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), pubblicata sul BURA n. 10 Straordinario del 21.12.2007, che ha abrogato la precedente legislazione regionale in materia di cui alla L.R. 28.04.2000, n. 83 “*Testo unico in materia di gestione dei rifiuti contenente l'approvazione del piano regionale dei rifiuti*”;
- Vista** la L.R. 29.12.2011, n. 44 “*Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione delle direttive 2008/98/CE, 91/676/CE, 2008/50CE, 2007/2/CE, 2006/123/CE“ e del Regolamento (CE) 1107/2009. (Legge Comunitaria regionale 2011*”, con la quale si è provveduto a recepire la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea 2008/98/Ce del 19 novembre 2008;
- Vista** la L.R. 21.10.2013, n. 36 “*Attribuzione delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alla legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti)*”, con la quale la Regione Abruzzo ha previsto l'istituzione di un'Autorità per la Gestione Integrata dei Rifiuti



CONSORZIO COMPRENSORIALE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI “AREA PIOMBA FINO”

GESTIONE COMMISSARIALE IN LIQUIDAZIONE

urbani (cd “AGIR”), a cui i Comuni partecipano obbligatoriamente ed un unico Ambito Territoriale Ottimale denominato “ATO Abruzzo”, coincidente con il territorio della regione;

-Vista la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot, 22295 del 27/10/14 avente ad oggetto: *"Linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46"*;

-Visto il D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 avente per oggetto: *“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”* e s.m.i.;

-Visto il D. lgs n.36/2023 s.m.i., recante il nuovo codice dei contratti;

-Visto il DPR 05.10.2010, n. 207 avente per oggetto: *“Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”*;

-Visto il Regolamento del Consorzio per le acquisizioni in economia di beni, servizi e forniture, approvato con delibera del CdA n. 63 del 28/08/2013, modificata con delibera del CdA n. 6 del 20/01/2014;

-Visto il “Contratto per la concessione di progettazione, costruzione e gestione della nuova discarica per rifiuti non pericolosi in località Santa Lucia di Atri e copertura finale del vecchio invaso”, sottoscritto in data 11/01/2013 (Rep. n. 258 Serie 3 in data 18.01.2013 - Ufficio del Registro di Chieti), con **Atri Ambiente S.r.l.** (Codice CIG 0471591134 - Codice CUP G33JL0000010005) ed il Capitolato speciale d'appalto (art. 53, co. 2, lett. b) e co. 3 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.), Allegato allo stesso;

-Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 avente per oggetto: *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”* e s.m.i.;

-Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 avente per oggetto: *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e s.m.i.;

-Visto il D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 avente per oggetto: *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*, pubblicato sulla G.U. n. 80 del 5.04.2013;

-Visto lo Statuto del Consorzio Comprensoriale per lo Smaltimento dei Rifiuti Urbani “Area Piomba Fino” (BURA n. 5 Straordinario del 10.07.1998);

-Vista la DGR n. 864 del 05.12.2016;

-Visto il DPGR n. 10/2023;

-Visto il DPGR n. 43/2023;

-Visto il DPGR n. 97/2023;

DELIBERA

La premessa costituisce parte integrante del dispositivo, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

1. **di prendere atto** dell'approvazione da parte del Responsabile Unico del Procedimento (RUP), Ing. Alessandro Italiani, della perizia di assestamento tecnico contabile, allegata alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale della stessa;
2. **di approvare** il PEF così come rideterminato dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP), Ing. Alessandro Italiani;
3. **di approvare** lo schema di atto aggiuntivo così come predisposto dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP), Ing. Alessandro Italiani, con le precisazioni proposte e concordate con il concessionario;
4. **di disporre** che il presente provvedimento sia reso noto mediante la pubblicazione all'albo pretorio e sul sito istituzionale del Consorzio Comprensoriale per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani “Area Piomba Fino”;



CONSORZIO COMPRENSORIALE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI “AREA PIOMBA FINO”

GESTIONE COMMISSARIALE IN LIQUIDAZIONE

5. **di dare atto** che con la pubblicazione del presente atto, vengono assolti gli obblighi di trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013.

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. (TUEL);

Il Segretario Verbalizzante

Geom. Amedeo Cacciatore

Il Commissario Straordinario

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio (D.Lgs. 104 del 02.07.2010) oppure entro 120 (centoventi) giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 9 DPR 24.11.1971, n. 1199 e s.m.i.

-----<-----

Il presente Atto **“Delibera del Commissario Straordinario n° 19 del 20.12.2024”** ai fini della trasparenza dell'azione amministrativa è pubblicato all'albo pretorio online per quindici giorni a far data dal **“17.01.2025”**